REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 400-07/25-01/02
URBROJ: 2140-10-02-25-1
Desinić, 12.05.2025. godine

Na temelju članka 71., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) te članka 44. Statuta Općine Desinić (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 11/13, 11/18, 06/20 i 12/21), općinski načelnik donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture Općine Desinić za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određene su:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelovima građevinskog područja,
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja,
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije i
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to na:

- nerazvrstanih cesta
- izgradnju nogostupa (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila)
- javnu rasvjetu
- igrališta

Program sadrži procjenu svih troškova vezanih uz gradnju objekata i uređaja i uređaja s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

Program građena komunalne infrastrukture Općine Desinić za 2024. godinu izvršen je prema slijedećem:

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Ovim Programom u 2024. godini nisu bile predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFTRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1. NERAZVRSTANE CESTE

R.br.	OPIS	Izvorni plan ili I. izmjene 2024 (u EUR)	Tekući plan ili II. izmjene 2024. (u EUR)	Izvršenje 2024. (u EUR)	IZVORI FINANCIRANJA (EUR)
1.	Izgradnja pristupne prometnice	196.864,57	176.864,57	123.566,98	Opći prihodi i primici= **52.239,48** Ostale pomoći= **30.000,00** Višak prihoda poslovanja= **41.327,50**
	Građenje	183.552,07	163.552,07	111.629,48	
	Projektiranje	6.125,00	6.125,00	6.125,00	
	Nadzor	7.187,50	7.187,50	5.812,50	

2.	Asfaltiranje cesta (Šimunci-Bračuni, Put Veronike Desinićke-odvojak Dvoršaki, Trnovec -Dubravica, Škalić Zagorski, Klanječno, Ivanić Desinićki, Gora Košnička, Gaber)	191.605,00	281.105,55	286.924,13	Ostale pomoći= **186.523,22** Opći prihodi i primici= **100.400,91**
	Građenje	*182.605,00*	*266.605,55*	*272.549,13*	
	Projektiranje	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.375,00*	
	Nadzor	*4.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	
3.	Uređenje cesta - sanacija krpanjem	15.000,00	11.000,00	1.100,00	Opći prihodi i primici= **1.100,00**
4.	Krpanje pukotina na asfaltiranim cestama	10.000,00	12.000,00	11.062,50	Opći prihodi i primici= **11.062,50**
5.	Asfaltiranje ceste Jalšovec Gornji-Kapela-Crnići-Jurički	155.848,53	155.848,53	155.848,53	Opći prihodi i primici= **4.875,00** Ostale pomoći= **150.973,53**
	Građenje	150.973,53	150.973,53	150.973,53	
	Nadzor	4.875,00	4.875,00	4.875,00	
6.	Izrada geodetskog elaborata za nerazvrstane ceste	5.000,00	3.000,00	3.000,00	Opći prihodi i primici= **3.000,00**

7.	Asfaltiranje ceste Put Veronike Desinićke	40.000,00	31.000,00	30.786,11	Opći prihodi i primici= **30.786,11**
	Građenje	39.000,00	30.000,00	29.956,60	
	Nadzor	1.000,00	1.000,00	829,51	
	UKUPNO	***614.318,10***	***670.818,65***	***612.288,25***	

2. IZGRADNJA NOGOSTUPA - JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

R. br.	OPIS	Izvorni plan ili I. izmjene 2024 (u EUR)	Tekući plan ili II. izmjene 2024. (u EUR)	Izvršenje 2024. (u EUR)	IZVORI FINANCIRANJA
1.	Izgradnja nogostupa-Ratkajeva	125.958,14	125.958,14	125.958,14	Višak prihoda poslovanja- ostale pomoći= **125.958,14**
	Građenje	120.333,14	120.333,14	120.333,14	
	Nadzor	5.625,00	5.625,00	5.625,00	
2.	Izgradnja nogostupa-Jelenjak	7.500,00	5.375,00	5.375,00	Ostale pomoći= **5.375,00**
	Projektiranje	7.500,00	5.375,00	5.375,00	
3.	Izgradnja nogostupa – Velika Horvatska	7.500,00	5.000,00	5.000,00	Ostale pomoći= **5.000,00**
	Projektiranje	7.500,00	5.000,00	5.000,00	
UKUPNO		***140.985,14***	***136.333,14***	***136.333,14***	

3. RASVJETNI STUPOVI

R. br.	OPIS	Izvorni plan ili I. izmjene 2024 (u EUR)	Tekući plan ili II. izmjene 2024. (u EUR)	Izvršenje 2024. (u EUR)	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Rasvjetni stupovi Ratkajeva ulica	15.502,50	15.502,50	15.502,50	Opći prihodi i primici = **15.502,50**
UKUPNO		***15.502,50***	***15.502,50***	***15.502,50***	

4. IGRALIŠTA

R. br.	OPIS	Izvorni plan ili I. izmjene 2024 (u EUR)	Tekući plan ili II. izmjene 2024. (u EUR)	Izvršenje 2024. (u EUR)	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Dječje igralište u sklopu objekta Dječji vrtić Tratinčica	0,00	34.300,00	32.886,25	Ostale pomoći= **32.886,25**
	Radovi	0,00	33.000,00	32.886,25	
	Nadzor	0,00	1.300,00	0,00	
2.	Sportsko igralište- odbojka na pijesku	0,00	6.712,50	6.712,50	Opći prihodi i primici= **6.712,50**
	Radovi	*0,00*	*6.712,50*	6.712,50	
UKUPNO		**0,00**	***41.012,50***	***39.598,75***	

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Ovim Programom u 2024. godini nisu bile predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja.

IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTURKCIJE

1. DOGRADNJA JAVNE RASVJETE

Redni broj	Opis	Izvorni plan ili I. izmjene 2024 (u EUR)	Tekući plan ili II. izmjene 2024. (u EUR	Izvršenje 2024. (u EUR)	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Dogradnja javne rasvjete u Ratkajevoj ulici, Taborgradskoj ulici, Put Veronike Desinićke, Put Karla Lugarića, Gornji Zbilj, Donji Zbilj, Desinić Gora i dio Velike Horvatske.	11.500,00	10.000,00	9.948,10	Opći prihodi i primici= **9.948,10**
UKUPNO		**11.500,00**	**10.000,00**	**9.948,10**	

V. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

Ovim programom nisu bile predviđene komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Članak 3.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu je izvršen u iznosu od 813.670,74 EUR, odnosno 8% manje od planiranog. Program je izvršen prema slijedećim izvorima financiranja:

R.br.	Izvori financiranja	Izvršenje u 2024. (u EUR)
1.	Opći prihodi i primici	230.752,10
2.	Ostale pomoći	415.633,00
3.	Višak prihoda poslovanja	167.285,64
	UKUPNO	813.670,74

Članak 4.

Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonko Škreblin